



Ocoyoacac, México, a 07 de enero de 2022
Oficio No. 210C3101A000000/4/2022

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

Estimado doctor Isaías:

En atención al oficio número 511/2021.-0504-22 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, remito a usted el **cuarto informe trimestral** (periodo octubre-diciembre) del reporte de avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021, que se enlistan a continuación:

- Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac.
- Construcción de Cancha para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac.
- Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac.

Dicho reporte se envió en formato digital (PDF y Excel) a los correos:
isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y
claudia.duenas@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, quedo de usted.

CORDIALMENTE


MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria de la SEP.
C.P. Oscar Ortega Cortés, Director de Subsidio a Universidades de la DGESUI.
Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT.
Mtra. Blanca Miriam González Garduño, Encargada de la Dirección Administrativa de la UNEVT.
Mtro. Alejandro Esquivel Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros de la UNEVT.
Archivo.
OPS/ABHC/jchn

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre-diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Estatal del Valle de Toluca

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0944F

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Ing. Ana Belen Hernández Castillo
Cargo: Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Teléfono: 01 728 287 83 82 Ext. 1140 y 1141
Correo electrónico: uippe@unevt.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtra. Blanca Miriam González Garduño
Cargo: Encargada de la Dirección Administrativa
Teléfono: 01 728 287 83 82; ext. 1120 y 1121
Correo electrónico: direccionadministrativa@unevt.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																								
1	Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac	x					\$ 6,746,890.00	\$ 6,743,705.10	\$ 3,184.90	N/A	N/A	N/A	Se adquirieron los siguientes bienes: Mesas estructurales bajo a muro para cubierta CB de 146 x 68.2 x 71 cm fabricadas en PTR de acero galvanizado con soporte para dos monitores, mini CPU y vidrios protectores; mesas estructurales alta tipo isla para cubierta CL de 146 x 102.7 x 86 cm con tapas de servicios fabricado en PTR de acero galvanizado, con torreta doble, tornos giratorios, tajadores de mesa, compresor de vacío, compresor de aire de presión y horno de gas; y mesas estructurales alta tipo isla para cubierta CL de 146 x 102.7 x 86 cm con tapas de servicios, fabricados en PTR de acero galvanizado, con torreta doble, incluye osciloscopios, multímetros, fuentes de voltaje, una impresora 3D con banco laboratorio alto, asiento redondo giratorio de poliuretano tipo piel integral.	-	100%	20/10/2021	31/12/21	Los bienes adquiridos han sido recepcionados en el almacén general de esta casa de estudios y se encuentran en proceso de instalación.	SI	N/A	N/A	NO	NO	N/A
2	Construcción de Cancha para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac	x					\$ 5,435,923.00	\$ 1,563,103.23	\$ 3,872,819.77	1.00	1.00	2200.00	Base de grava controlada en porción 70/30; trazo y nivelación topográfica de terreno en edificios; mejoramiento de terreno para acceso de materiales a sitio de obra a base de piedra en greña; mejoramiento de terreno para desplante de cancha a base de piedra en greña; y relleno con material del banco inerte (tepetate).	Continuidad a la ejecución de la obra.	29%	11/10/2021	31/03/22	Por lo que respecta a estos rubros, el contratista se encuentra realizando los trabajos de las obras, destacando que el mismo renunció al pago de anticipo; por lo que las cifras ejercidas aquí señaladas corresponden a los pagos de las estimaciones 1 normales en ambos contratos.	SI	N/A	N/A	NO	NO	N/A
3	Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac	x					\$ 2,962,154.74	\$ 1,853,296.86	\$ 1,108,857.88	1.00	1.00	1860.00	Relleno con material de banco inerte (tepetate); piso de concreto de 10cms de espesor acabado rayado; limpia de terreno para trazo de obra exterior; trazo y nivelación topográfica de terreno en obras exteriores; mejoramiento de terreno con grava controlada 70/30; limpieza de pisos de concreto y mosaico; mejoramiento de terreno para desplante de cancha a base de piedra greña.	Continuidad a la ejecución de la obra.	64%	11/10/2021	31/03/22	A efecto de detallar los montos comprometidos para ambas obras se informa los montos contratados: Construcción de Canchas para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac: \$5,434,092.40 Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac: \$2,957,260.63	SI	N/A	N/A	NO	NO	N/A
							TOTAL	2	4060															
							\$15,144,967.74	\$10,160,105.19	\$4,984,862.55															



MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA



MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tantas filas como sea necesario.

² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

octubre-diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/2021


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



Porcentaje de avance

100%

FOTOS



Horno de convección



Torno paralelo




Torno coprador



Prensa de talado de banco



Sillas para mesa de laboratorios



Mesas estructurales
Una vez armadas tomarán la forma siguiente:



Taladro




Compresor de aire



Fuente de energía



Impresora 3d



PRODUCT NAME: 3D PRINTER
MODEL: Guider II
Color: Red
G.W.: 28kg
SIZE: 410*151*955mm
QTY: 1pc/CTN
ENTERPRISE STANDARD CODE: Q12KJ 003.1-2017
MANUFACTURER: Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd.
ADD: 2/F, No. 518, Xinyuan Road,
Jinhua, Zhejiang, China
MADE IN CHINA



Taladro fresador cabezal engranado



Autoclave vertical de acero inoxidable

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

MIRA-BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

octubre-diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/2021



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: **Construcción de Cancha para Fútbol 7, UNEVT Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



Porcentaje de avance

60%


FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

octubre-diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/2021



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: **Construcción de Multicancha Deportiva, UNEVT Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



Porcentaje de avance

64%


FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUNO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.