



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



EDOMEX

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

Ocoyoacac, México, a 04 de julio de 2019
Oficio No. 210C3101A000000/592/2019

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E



Por este conducto, me permito remitir a usted un CD, con los formatos de reporte de avance físico y financiero del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018 y 2019, correspondiente al mes de junio del presente año.

No omito mencionar, que dichos reportes se enviaron en formato digital a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx; anexando dos archivos (PDF y Excel).

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

CORDIALMENTE

[Handwritten signature]
MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA



C.c.p. Dra. Carmen Eneida Rodríguez Armenta. - Directora General de Educación Superior Universitaria de la SEP.
Lic. Jaime Chapa Benítez. - Director de Subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP.
C. Gloria Pedraza González. - Directora Administrativa de la UNEVT.
Ing. Ana Beilen Hernández González Garduño. - Encargada de la UIPPE de la UNEVT.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUNIO_2019
FECHA DE CORTE: 28/06/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Estatal del Valle de Toluca

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0944F

Planeación

Nombre: Ing. Ana Belen Hernández Castillo
Cargo: Encargada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Teléfono: 01 728 287 83 82 Ext. 1140 y 1141
Correo electrónico: uippe@unevt.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: C. Gloria Prodrozo González
Cargo: Directora Administrativa
Teléfono: 01 728 287 83 82; ext. 1120 y 1121
Correo electrónico: direccionadministrativa@unevt.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas				
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto ejecutable				Espacios/equipos	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Ingreso)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa		
1	Finalización de la construcción del edificio de Rectoría	X					\$ 10,553,214.67	\$ 10,533,340.94	\$ 19,873.73	Estructura	122286				99%	08/10/18	15/03/19	En fecha 26 de junio del año en curso, se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los rendimientos no ejercidos por un importe de \$19,873.73; asimismo se realizó la cancelación de cuenta del FAM - 2018.	si							
										Albañilería	14450															
										Acabados	11608															
										Impermeabilización	4431															
										Cancelería y aluminio	723															
										Ins. Eléctrica	347															
										Señalización	1															
										Red eléctrica	7130															
										TOTAL	1	160977														
							\$10,553,214.67	\$10,533,340.94	\$19,873.73																	

[Handwritten signature]
MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

[Handwritten signature]
C. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podran anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta seccion se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

2018

ARG

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUNIO_2019
FECHA DE CORTE: 26/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra: **Finalización de la construcción del edificio de rectoría**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



Porcentaje de avance

100%





F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Avance de los trabajos de rampas y andadores:



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

C. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.