



Ocoyoacac, México, a 07 de octubre de 2022
Oficio No. 210C3101A000000/785/2022

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

Estimado doctor Rosas:

En atención al oficio número 511/2022-0826-24, de fecha 18 de febrero de 2022, signado por la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, remito a usted el **Tercer informe trimestral** (periodo julio-septiembre) del reporte de avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2022, que se enlistan a continuación:

- Equipamiento para la Clínica Integral Universitaria, Plantel Ocoyoacac.
- Construcción de Arcotecho en Multicanchas, Plantel Ocoyoacac.

Dicho reporte se ha enviado en formato digital (PDF y Excel) a los correos: dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y claudia.duenas@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

JORGE ESPINOSA RÍOS
RECTOR



C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP. Para su conocimiento
C.P. Oscar Ortega Cortés, Director de Subsidio a Universidades de la DGESUI. Para su conocimiento
Ing. Ana Belen Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT. Para su seguimiento
Mtro. José Miguel González Acevedo, Director Administrativo de la UNEVT. Para su seguimiento
Archivo.
ABHC/jchn

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TOLUCA

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Toluca**
Entidad federativa: Estado de México
Clave Inst 911: 15MSU0944F



Planeación
Nombre: Ing. Ana Belén Hernández Castillo
Cargo: Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Teléfono: 01 728 287 83 Ext. 1140 y 1141
Correo electrónico: uppe@unevt.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtro. José Miguel González Acevedo
Cargo: Director Administrativo
Teléfono: 01 728 287 83 ext. 1120 y 1121
Correo electrónico: direccionadministrativa@unevt.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipo	Adquisición y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
GLOBAL DEL PROYECTO																							
1	Equipamiento para la Clínica Integral Universitaria, Plantel Ocoyoacac.	X				\$ 8,320,700.00	\$ 8,313,296.96	\$ 7,403.04	Laboratorios	5	N/A	Se adquirió el siguiente equipo: 1 Kit de accesorios para consultorio; 1 Unidad de silla reclinable con cámara intra oral, compresor de aire de 1 HP, y un autoclave de 12 lbs; 2 Unidades de digitalización que complementa el diagnóstico por imágenes y su transición al mundo digital; 1 Unidad que imprime en seco perfecta; 2 Lámparas de Luz Polarizada con stand de mesa y stand de piso; 3 Unidades para electroterapia, ultrasonido, y terapia combinada (marca chatanooga); 2 Unidades combinadas de electroterapia y ultrasonido; 1 Equipo para tratamiento con crioterapia; 1 Unidad automática para magnetoterapia; 3 Equipos de oxigenación; 4 Unidades tomográficas de precisión; 1 Equipo de densitometría ósea y 4 Mesas quiroprácticas.	100.00%	01/06/22	29/08/22	Se informa que a la fecha se pagó \$ 8,313,296.96 para la adquisición de equipamiento, monto que corresponde al 99.91% del presupuesto asignado para dicho proyecto.	Si	N/A	N/A	NO	NO	N/A	
2	Construcción de Arcotecho en multicanchas, Plantel Ocoyoacac.	X				\$ 3,532,190.00	\$ -	\$ 3,532,190.00	Multicanchas	2.00	1362.00	Se encuentra en proceso de elaboración de convenio IMFE-UNEVT.	0%	P/D	P/D	Se encuentra en proceso de elaboración de convenio IMFE-UNEVT.	N/A	N/A	N/A	NO	NO	N/A	
TOTAL									0	1362													

\$11,852,890.00 \$8,313,296.96 \$3,539,593.04

JORGE ESPINOSA RÍOS
RECTOR

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ ACEVEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta selección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

julio-septiembre

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Equipamiento para la Clínica Integral Universitaria, Piantel Ocoyoacac.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



Porcentaje de avance

100%

FOTOS

ACCESORIOS PARA CONSULTORIO



UNIDAD DE SILLÓN RECLINABLE

AUTOCLAVE

COMPRESOR DE AIRE

CAMARA INTRAORAL



UNIDAD QUE IMPRIME EN SECO

UNIDAD DE DIGITALIZACIÓN ESTACIÓN DE



LAMPARA DE LUZ POLARIZADA

UNIDAD DE ELECTROTERAPIA

UNIDAD COMBINADA DE ELECTROTERAPIA



EQUIPO DE DESINTOMETRIA OSEA

MESA QUIROPRACTICA

EQUIPO DE CRIOTERAPIA

EQUIPO DE DESINTOMETRIA OSEA

UNIDAD AUTOMÁTICA PARA

EQUIPO DE OXIGENACIÓN

JORGE ESPINOSA RÍOS
RECTOR

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ ACEVEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

julio-septiembre

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: **Construcción de Arcotecho en multicanchas, Plantel Ocoyoacac**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

JORGE ESPINOSA RIOS
RECTOR

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ ACEVEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.