



Ocoyoacac, México, a 08 de enero de 2021
Oficio No. 210C3101A000000/7/2021

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P R E S E N T E

Estimado doctor Isaías:

En atención al oficio número 511/2020.-0845-24 de fecha 13 de febrero de 2020, signado por la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, y en seguimiento al Tercer Comunicado a Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales CONTINGENCIA-COVID 19, de fecha 27 de abril de 2020, remito a usted el **cuarto informe trimestral** (periodo de octubre-diciembre) del reporte de avance físico y financiero de la obra: **Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorios), UNEVT Plantel Ocoyoacac**, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2020.

Dicho reporte se envió en formato digital (PDF y Excel) a los correos:
isaías.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y
claudia.duenas@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

CORDIALMENTE

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

CCP. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP.
Ing. Ana Belén Hernández Castillo, Jefa de la UIPPE de la UNEVT.
Mtra. Blanca Miriam González Garduño, Encargada de la Dirección Administrativa de la UNEVT.
Mtro. Alejandro Esquivel Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros de la UNEVT.
Archivo.
OPS/ABHC/jchn

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

2020

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
octubre-diciembre
FECHA DE CORTE: 31/12/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

	Nombre: Universidad Estatal del Valle de Toluca
	Entidad federativa: Estado de México
	Clave Inst 911: 15MSU0944F
	Planeación Nombre: Ing. Ana Belen Hernández Castillo Cargo: Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Teléfono: 01 728 287 83 82 Ext. 1140 y 1141 Correo electrónico: uppe@unevt.edu.mx
RESPONSABLES Obras y Mantenimiento Nombre: Mtra. Blanca Miriam González Garduño Cargo: Encargada de la Dirección Administrativa Teléfono: 01 728 287 83 82; ext. 1120 y 1121 Correo electrónico: direccionadministrativa@unevt.edu.mx	

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipoamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción Edificio "E" de Docencia (laboratorios), UNEVT Plantel Ocoyoacac (Acción Nueva) Ocoyoacac, OCOYOACAC	X					\$ 19,048,822.00	\$ 11,678,591.34	-	Construcción	1	1360	Cimentación Sistema Fosa séptica Liza de entre piso Estructura primer planta (levantamiento de muros)		61%	07/08/2020		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						TOTAL					1	1360												
							\$19,048,822.00	\$11,678,591.34	\$0.00															

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
 RECTORA

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

octubre-diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorios), UNEVT Plantel Ocoyoacac (Acción Nueva) Ocoyoacac, OCOYOACAC



UNEVT

Porcentaje de avance

50%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. C.P. 52756.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Lateral



F5: Interior de aula

MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA

MTRA. BLANCA MORA GONZALEZ GARDUÑO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.